

津久井湖ゴルフ倶楽部クラブハウス改修工事 2月度月間工程表



相陽建設株式会社

監理技術者・現場代理人
平田 剛

		2月																																	
日 時		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
曜 日		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火						
記 事						全休							全休		レッカー						全休							全休							
主 要 工 程	電気工事						配線処理・アンテナ準備																												
	屋上						防水準備																												
	外部																資材荷下ろし(16:00~)																		
																	(ゴムマット・チェッカープレート・アンテナ支柱撤去)																		
																	梁撤去(10:00~)																		
							破風板補修・外装下地						破風板補修・外装下地											外壁工事											
	内部						耐震補強準備(木・アンカー等)						耐震補強準備(木・アンカー等)						耐震補強準備(木・アンカー等)																
								配管工事(14:00~)						ガラスフィルム貼り												タイルカーペット									
								(食堂)						(食堂)												(食堂・ロッカー室等)									
	その他																																		
	検査日程																																		
	備 考		* 上記は晴れ工程による。 * 上記は大きな変更・保留事項がないものとする。 * 上記は異常気象・自然災害がないものとする。																																